

ASIAKASTIEDOT

Työnumero 9576 Keski-Pohjanmaan kansanopisto

Porauspaikan osoite Opistokatu 7
Työalueen nimitys 7

Poraus 600 m
Siirtolava 2 kpl
Suojaputki 12 m

Pintavesieristys Teräsputki on injektoitu kallioon ja kiinnitetty betnonilla
Takuu Porakaivon takuu on 10 vuotta alkaen porauspäivästä.
Takuun piiriin ei kuulu kaivon tukkeutuminen/sortuminen.

PORAUSTIEDOT

: nr 1

Porareian halkaisija	168.3 mm , 0 m - 12 m 140 mm, 12 m - 450 m 135 mm, 450 - 600 m
Reian kokonaispituus	600 m
Maapeitteen paksuus	7 m
Kallionporauksen syvyys	593 m
Suojaputkien pituus	12 m
Suojaputkien materiaali / tiiviys	Teräs / 5mm
Kallistuskulma	0.00 °
Porausreian ilmansuunta	0 °
Arvioitu vedentulo	10 m3 / h
Etanoli määrä	2 200 l
Lämmönkeruuneste	GeoFrost
Energia kollektori	Muovitech TurboCollector PE100 DN55 x 3.3 SDR 17 PN10 ja paluuputken yläosa 300 m PE100 DN55 x 5.0 SDR 11 PN16
Etäisyys rakennuksesta	13 m
Etäisyys rajalta	40 m
Poraus päivämäärä	18.06.2026
Sinetöity sementillä	Kyllä
Siirtolava	Kyllä
Seinä suojattu	Kyllä
Sortuma	70 m, 300 m, 302 m
Vettä	70 m, 300 m
Huuhtelu	250 m, 60 min
Huuhtelu	300 m, 30 min
Huuhtelu	450 m, 60 min
Huuhtelu	600 m, 200 min

